



J. TURCATTO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 13.027.589/0001-63

Corbélia, 05 de JULHO de 2024

Ao

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Corbélia EMANUEL ANDRIGO HUFF e ao

Sr. Engenheiro Civil Fiscal do contrato RICARDO RAFAEL SEDLACEK

JTURCATTO Construções Eireli, pessoa jurídica de CNPJ 13.027.589/0001-63, estabelecida na Rua Mirian Flor Fedrizzi, 2090, Bairro Cidade das Flores, Município de Corbélia – PR.

Vem por meio deste documento responder e esclarecer sobre andamentos dos serviços

Referente ao contrato 003/2023 (**obra de reforma sem ampliação e instalação e adequação de plataforma de elevação no edifício sede da Câmara Municipal de Corbélia**).

Valor do contrato é de R\$ 176.000,00 (Cento e setenta e seis mil reais).

Esclarecemos ao senhor Emanuel Andrigo Huff que tivemos problemas relativos a agendamentos para com os processos executivos e de instalação junto a empresa que fará a devida montagem da plataforma. Sofremos em conjuntos nos fechamentos para com a execução da empresa e com isso nos informaram, não formalmente, que o prazo de execução de instalação da plataforma será na última semana do mês de julho de 2024. Pedimos sim a urgência para o mesmo em contato com o vendedor e responsáveis da empresa por ligações; mesmo assim estamos acionando os mesmos para que nos encaminhem um documento, mesmo que seja um cronograma de serviço deles que apareça a data de instalação relativa ao local.

Atenciosamente:

Gervi Airton Amboni Junior

Engº Civil Crea 89852/D-PR

Responsável Técnico JTurcatto Construções Eireli